



RAKENNUSPAIKKA Osoite	Kaupunginosa/Kylä	Kortteli	Tontti/ Tilan RN:o
RAKENNUTTAJA	Nimi	Puh.	
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA	Nimi	Puh.	
TOIMENPIDE	Päivämäärä	Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus	
Selvitetty rakennuslupaehdot ja - määräykset			
Asennustarvikkeiden ja materiaalien kelpoisuus tarkastettu			
Porausjätteet käsitelty suunnitelman mukaisesti			
Pintavesien pääsy lämpökaivoon estetty			
Tarkastuskaivon lämpöeristys tarkastettu			
Putkistojen eristykset- ja rakenteiden läpivientien tiivistykset tarkistettu			
Lämmönkeruuputkiston asennuksen jälkeinen koepaine suoritettu 2h /3 bar			
Maalämpölaitteiden sähkötoiden ryhmäjohtotason käyttöönotto-tarkastus suoritettu, pöytäkirja toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan			
Pumpun esisäädöt asennettu ja pumpun toiminnan todettu olevan häiriötöntä			
Maalämpöpumpun käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle.			
Mahdolliset muutokset päivitetty suunnitelmiin ja kohdetta vastaavat suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan			
Maalämpökaivon/ keruupiirin sijainti merkitty näkyvästi			
Lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumus ja määrä			
Lämpökaivojen lukumäärä			
Porausraportti toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan			
Öljysäiliö poistettu maasta ja säiliön tarkastuspöytäkirja toimitettu rakennusvalvontaan			

KVV- työnjohtaja luovuttaa kopion tästä tarkastusasiakirjasta mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

TARKASTUSLISTA LUOVUTETTU RAKENNUSTARKASTAJALLE -----/-----/-----